



## Acta de entrega - recepción

Municipio: Cortazar, Gto.

En Calle Camino Antiguo a la Huerta entre Blvd Insurgentes y Villa del Monte, Col. Tabachines, Municipio de Cortazar, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 07 de Octubre del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Programa Embelleciendo mi Colonia		
Ejercicio presupuestal:	2021	Programa:	SE
Nombre de la Obra:	Construcción de Pavimento a base de concreto hidráulico en calle Camino Antiguo a la Huerta entre Blvd Insurgentes y Villa del Monte, Col. Tabachines, Municipio de Cortazar, Gto.		
Localidad:	Cortazar		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	C. Elvia Medina Alfaro		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
		GTO-SOP/PUC-0657-2012	

### Datos del contrato:

Número de contrato:	DOP/AU/PEMC-2021/014-2021		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
14/06/2021	11/09/2021	14/06/2021	20/08/2021
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
5,366,843.28	0.00	4,357,340.06	1,009,503.22	0.00	0.00

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
5,366,843.28	0.00	4,357,340.06	1,009,503.22	0.00	0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

Letrero normativo, trazo y nivelación, excavación, carga mecánica y acarreo de material, mejoramiento de terreno, relleno mecánico en caja con material calidad de sub-base compactado, relleno mecánico en caja con material de base, carpeta de riego con emulsión rompimiento rápido, pavimento de concreto premezclado de 20 cms de espesor, elaboración de corte de concreto, guardalosa, guarniciones y banquetas, rampas para discapacitados, red de agua potable, construcción de caja de operación de válvulas, tomas domiciliarias, red de drenaje, descargas domiciliarias, bocas de tormenta, pozo de visita, señalización, pintura (alumbrado público) suministro y colocación de luminaria ATP serie 7 led de 100 watts y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	4433-02323-0	Valor de la fianza:	536,684.33
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
23/08/2021		Inicio	Termino
		07/10/2021	06/10/2022
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.		
Ante :	La Tesorería del Municipio de Cortazar, Guanajuato		
Otras garantías:			

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	Normal	14/06/2021	30/06/2021	936,441.67
02	Normal	01/07/2021	13/07/2021	737,853.33
03	Normal	14/07/2021	28/07/2021	1,276,721.86
04	Conceptos fuera de catalogo	14/07/2021	28/07/2021	354,869.53
05	Volumen excedente	14/07/2021	28/07/2021	449,461.35
06	Normal	29/07/2021	09/08/2021	1,115,795.22
07	Normal	10/08/2021	20/08/2021	414,294.10
08	Volumen excedente finiquito	10/08/2021	20/08/2021	81,406.22
Importe total estimado:				<b>5,366,843.28</b>

**Observaciones:**


El Municipio de Cortazar, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

3      1      1      2



Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final.**

**El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:**

Documento	Descripción
Plano definitivo	De los trabajos realizados
Presupuesto de obra	Definitivo

**Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:**

Archivo de documentos	Descripción
Fianzas	Cumplimiento 4433-02131-1, Anticipo 4433-02130-0
Facturas	A419 de anticipo, A424 de est. No. 01, A425 de est. No. 02, A429 de est. No. 03, A435 de est. No. 04 fuera de catálogo, A436 de est. No. 05 excedentes, A438 de est. No. 06, A440 de est. No. 07, A441 de est. No. 08 excedentes finiquito.
Finiquito	De los trabajos realizados de fecha 23/08/2021
Convenio modificador al contrato	Por volumen y monto de fecha 18/08/2021

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Municipio de Cortazar, Gto.**, representada en este acto por el **C. Ing. Luis Armando Aboytes Torres** en su carácter de **Director de Obras Públicas**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>C. Ariel Enrique Corona Rodríguez</b></p> <p>Cargo: <b>Presidente Municipal</b></p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>C. Felipe García Zúñiga</b></p> <p>Cargo: <b>Supervisor de Obra</b></p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>Ing. Luis Armando Aboytes Torres</b></p> <p>Cargo: <b>Director de Obras Públicas</b></p>	<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>Lic. Ana María Razo Rodríguez</b></p> <p>Cargo: <b>Encargada del despacho de la Contraloría Municipal</b></p>



**Por el contratista o empresa ejecutor**  
Firma: Elvia Medina Alfaro  
Nombre: **C. Elvia Medina Alfaro**  
Cargo: **Representante Legal**

**Por los Beneficiarios**  
Firma: [Signature]

**Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas**  
Firma: [Signature]  
Nombre: **Carsthian Ornela Garcia Diaz**  
Cargo: **Inspector, Auditor y Vigilante de obra publica**

**Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:**  
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

[Signature]

[Signature]

[Signature]

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021

ÁRE. URBANA <input checked="" type="checkbox"/>
RURAL <input type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO: DOP/AU/PEMC-2021/014-2021
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA HUERTA ENTRE BLVD. INSURGENTES Y VILLA DEL MONTE, COL. TABACHINES, MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO.
CONTRATISTA: ELVIA MEDINA ALFARO

## 1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 11 DE JUNIO DE 2021 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **ELVIA MEDINA ALFARO** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AU/PEMC-2021/014-2021** REFERENTE A: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA HUERTA ENTRE BLVD. INSURGENTES Y VILLA DEL MONTE, COL. TABACHINES, MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO.** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 14/JUN/2021 AL 11/SEPT/2021 **90 DÍAS CALENDARIO** Y UN IMPORTE DE : \$ 5,412,247.94 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)

## 2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL** Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 14/JUN/2021 AL 20/AGOSTO/2021 DEBIDO A LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES QUE SURGIERON DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA LICITACION POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 5,412,247.94 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.) Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA: 14/JUN/2021 AL 20/AGOSTO/2021

*Elvia Medina Alfaro*

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021

ÁREA URBANA   
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AU/PEMC-2021/014-2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA HUERTA ENTRE BLVD. INSURGENTES Y VILLA DEL MONTE, COL. TABACHINES, MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO.

CONTRATISTA: ELVIA MEDINA ALFARO

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. \$ 5,366,843.28

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$ 5,366,843.28 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIENDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA "ELVIA MEDINA ALFARO" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES ( RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

\*\*\* DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, MEDIANTE LA FIRMA DE ESTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. EDUARDO OJEDA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA: ELVIA MEDINA ALFARO  
ADMINISTRADOR ÚNICO

