

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

10 DE AGOSTO DEL 2021

ÁREA URBANA	<input type="checkbox"/>
RURAL	<input type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO:	DOP/AR/PSBMC-2021/022-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD SAUZ DE FUENTES, EN LA CALLE ROSALES ENTRE JAZMINES Y VIOLETA.
CONTRATISTA:	MA. GUADALUPE MARTINEZ PITAYO

## 1.- ANTECEDENTES

CON FECHA **08 DE JULIO DE 2021** EL **MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO** A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **MA. GUADALUPE MARTINEZ PITAYO** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AR/PSBMC-2021/022-2021** REFERENTE A: **CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD SAUZ DE FUENTES, EN LA CALLE ROSALES ENTRE JAZMINES Y VIOLETA.** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: **12 DE JULIO DEL 2021** AL **09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** **60** DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ **234,871.66** **(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)** INCLUYE EL 16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO "I.V.A."

## 2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL** QUEDANDO EL MISMO IMPORTE DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ **234,871.66** **(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)** EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO **NO CAMBIO, SIN EMBARGO LA FECHA DE INICIO REAL DEL 12 DE JULIO DEL 2021** Y TERMINO REAL AL **09 DE AGOSTO DEL 2021** AMPARANDO UN TOTAL DE **29** DÍAS CALENDARIO.

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ **234,871.66** **(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)** LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO REAL DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA FUERON DEL: **12 DE JULIO DEL 2021** AL **09 DE AGOSTO DEL 2021** AMPARANDO **29** DÍAS CALENDARIO.

HOJA 1 DE 2

*Ma Gupe*

**OPERADO FISE 2021**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

10 DE AGOSTO DEL 2021

ÁREA	URBANA <input type="checkbox"/>
	RURAL <input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATO	
NÚMERO:	DOP/AR/PSBMC-2021/022-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD SAUZ DE FUENTES, EN LA CALLE ROSALES ENTRE JAZMINES Y VIOLETA.
CONTRATISTA:	MA. GUADALUPE MARTINEZ PITAYO

### 3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE \$ **234,871.66**

**(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)**

EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).

CON FECHA **09 DE AGOSTO DEL 2021**, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA "**MA. GUADALUPE MARTINEZ PITAYO**" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.

ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES ( RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)

ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.

ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.

ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES


ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.

ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

\*\*\* DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ESTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO

C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
L.A. EDUARDO OJEDA ORTÍZ  
TESORERO MUNICIPAL

POR LA CONTRATISTA

  
MA. GUADALUPE MARTINEZ PITAYO  
REPRESENTANTE LEGAL

**OPERADO FISE 2021**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL