

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ÁREA URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AU/PSBGTO-2019/007-2019

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIV. LUIS I. RODRIGUEZ OBREGON DE LA COL. SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO.

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2019 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **RAMON CONEJO FLORES**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AU/PSBGTO-2019/007-2019** REFERENTE A:

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIV. LUIS I. RODRIGUEZ OBREGON DE LA COL. SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 28 DE MAYO DEL 2019 AL 26 DE JULIO DEL 2019
60 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 393,752.05 (TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DO PESOS 05/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL**, PERO SI EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019. 75 DIAS CALENDARIO. DEBIDO A LS CONDICIONES CLIMATOLOICAS QUE NO FUERON FAVORABLES FAVORABLES PARA LA CORRECTA INSTALACION DE POSTES .

(Handwritten marks: a checkmark, a dollar sign, a slash, and a circle)

(Handwritten signature)

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ÁREA URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AU/PSBGTO-2019/007-2019

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIV. LUIS I. RODRIGUEZ OBREGON DE LA COL. SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO.

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$393,752.05 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2019, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " C. RAMON CONEJO FLORES" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.

ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)

ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.

ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.

ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES


ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.

ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

*** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO


C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL


CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ARE. URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/PSBGTO-2019/009-2019

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DEL HUIZACHE, MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO.

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2019 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **RAMON CONEJO FLORES**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AR/PSBGTO-2019/009-2019** REFERENTE A:

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DEL HUIZACHE, MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 28 DE MAYO DEL 2019 AL 26 DE JULIO DEL 2019
60 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE: \$ 390,162.10 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL**, PERO SI EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 . 75 DIAS CALENDARIO. DEBIDO A LS CONDICIONES CLIMATOLOICAS QUE NO FUERON FAVORABLES FAVORABLES PARA LA CORRECTA INSTALACION DE POSTES .

[Handwritten initials and a large circle]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ÁREA URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/PSBGTO-2019/009-2019

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DEL HUIZACHE, MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO.

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$390,162.10 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2019, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " C. RAMON CONEJO FLORES" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

*** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO

C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ARE: URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/R33-FI-2019/026-2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A UMAPS EN CAÑADA DE CARACHEO , EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO, DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO." /

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **RAMON CONEJO FLORES**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AR/R33-FI-2019/026-2019.** REFERENTE A:

"CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A UMAPS EN CAÑADA DE CARACHEO , EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO, DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO." /

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 03 DE OCTUBRE DE 2019
30 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 273,120.12 / (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 12/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL \$ -

NI EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 30 DÍAS CALENDARIO
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA LICITACION POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 273,120.12 /

(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 12/100 M.N.)
I.V.A INCLUIDO.

Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA:
04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 30 DÍAS CALENDARIO /



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ÁREA URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/R33-FI-2019/026-2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A UMAPS EN CAÑADA DE CARACHEO , EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO, DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO."

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.


LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$ 273,120.12 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 12/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " RAMON CONEJO FLORES." EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.


PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.


POR EL MUNICIPIO


C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


CONTRATISTA RAMON CONEJO FLORES
RAMON CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 15 DE ENERO DE 2020

ARE. URBANA

RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/R33-FI-2019/034-2019

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA AMADO NERVO ENTRE PROLONGACION AMADO NERVO Y NIÑOS HEROES ,COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS LEON MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO."

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **RAMON CONEJO FLORES** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AR/R33-FI-2019/034-2019.** REFERENTE A:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA AMADO NERVO ENTRE PROLONGACION AMADO NERVO Y NIÑOS HEROES ,COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS LEON MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO."

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 28 DE OCTUBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020
 75 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 1,007,719.14 (UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD** DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL POR LA CANTIDAD DE: \$ -
 NI EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019
 AL 10 DE ENERO DE 2020 75 DÍAS CALENDARIO

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA ADJUDICACION POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 1,007,719.14 (UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA:
 28 DE OCTUBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020 75 DÍAS CALENDARIO

[Handwritten signatures and marks]

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 15 DE ENERO DE 2020

ÁREA	URBANA <input type="checkbox"/>
	RURAL <input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/R33-FI-2019/034-2019	
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA AMADO NERVO ENTRE PROLONGACION AMADO NERVO Y NIÑOS HEROES ,COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS LEON MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO."	
CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES	

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$ 1,007,719.14 (UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 10 DE ENERO DE 2020, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " RAMON CONEJO FLORES " EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

***** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**

POR EL MUNICIPIO

C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRATISTA: RAMÓN CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 18 DE MARZO DE 2020

ÁRE URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/FAM-UPG-2019/056-2019

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SUR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **RAMON CONEJO FLORES**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AR/FAM-UPG-2019/056-2019** REFERENTE A:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SUR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 06 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE MARZO DE 2020
75 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE: \$ 1,729,285.05 UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL POR LA CANTIDAD DE: \$ -

PERO SI EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO DE 2020
AL 17 DE MARZO DE 2020 72 DÍAS CALENDARIO

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA ADJUDICACION POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 1,729,285.05 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA: 06 DE ENERO DE 2020 AL 17 DE MARZO DE 2020 72 DÍAS CALENDARIO

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 18 DE MARZO DE 2020

ÁREA	URBANA	<input type="checkbox"/>
	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/FAM-UPG-2019/056-2019		
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SUR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.		
CONTRATISTA: RAMON CONEJO FLORES		

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$ 1,729,285.05 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 17 DE MARZO DE 2020, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " RAMON CONEJO FLORES " EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.


PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:


- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

*** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO


C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


CONTRATISTA: RAMÓN CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 17 DE MARZO DE 2020

ARE: URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AU Y AR/R33-FI-2019/037-2019

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LOMALINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), DE PARRAL, EL SALITRE, TIERRA FRÍA, VISTA HERMOSA, EL ZAPOTE, COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS), LA CONCEPCIÓN, LA GAVIA, LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), LA MINILLA, COL. LOS REYES, COL. CHAPINGO, COL. 2DA SECCIÓN DE VILLAS DE AMOLES, COL. MOLINITO, COL. PÍPILA, COL. CARRILLO PUERTO, COL. CENTRO, COL. CERRITO COLORADO, COL. VILLAS DE CORTAZAR, COL. NUEVA ROSALES, COL. GUANAJUATO, COL. TEPEYAC, COL. ANDA LUCIA, COL. JACINTO LÓPEZ Y COL. NUEVO EJIDO DE MERINO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.

CONTRATISTA: RAMÓN CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **RAMÓN CONEJO FLORES**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. :
DOP/AU Y AR/R33-FI-2019/037-2019 REFERENTE A:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LOMALINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), DE PARRAL, EL SALITRE, TIERRA FRÍA, VISTA HERMOSA, EL ZAPOTE, COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS), LA CONCEPCIÓN, LA GAVIA, LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), LA MINILLA, COL. LOS REYES, COL. CHAPINGO, COL. 2DA SECCIÓN DE VILLAS DE AMOLES, COL. MOLINITO, COL. PÍPILA, COL. CARRILLO PUERTO, COL. CENTRO, COL. CERRITO COLORADO, COL. VILLAS DE CORTAZAR, COL. NUEVA ROSALES, COL. GUANAJUATO, COL. TEPEYAC, COL. ANDA LUCIA, COL. JACINTO LÓPEZ Y COL. NUEVO EJIDO DE MERINO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
60 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 2,997,998.83 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL**

ÚNICAMENTE SE MODIFICA EL PERIODO DE EJECUCIÓN, SIENDO LAS FECHAS REALES DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE MARZO DE 2020 87 DÍAS CALENDARIO DEBIDO A LOS CONTRATIEMPOS QUE SE
PRESENTARON POR CUESTIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA LICITACION POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 2,997,998.83 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA:
01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 13 DE MARZO DE 2020 87 DÍAS CALENDARIO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 17 DE MARZO DE 2020

ÁREA	URBANA	<input type="checkbox"/>
	RURAL	<input type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO: DOP/AU Y AR/R33-FI-2019/037-2019		
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LOMALINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), DE PARRAL, EL SALITRE, HIERBA FRÍA, VISTA HERMOSA, EL ZAPOTE, COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS), LA CONCEPCIÓN, LA GAVIA, LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), LA MINILLA, COL. LOS REYES, COL. CHAPINGO, COL. 2DA SECCIÓN DE VILLAS DE AMOLES, COL. MOLINITO, COL. PÍPILA, COL. CARRILLO PUERTO, COL. CENTRO, COL. CERRITO COLORADO, COL. VILLAS DE CORTAZAR, COL. NUEVA ROSALES, COL. GUANAJUATO, COL. TEPEYAC, COL. ANDA LUCIA, COL. JACINTO LÓPEZ Y COL. NUEVO EJIDO DE MERINO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.		
CONTRATISTA: RAMÓN CONEJO FLORES		

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$2'997,998.83 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 13 DE MARZO DE 2020, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " RAMÓN CONEJO FLORES" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.


PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

POR EL MUNICIPIO

C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO OJEDA ORTÍZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA


CONTRATISTA: RAMÓN CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 20 DE JULIO DE 2020

ÁREA URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/ CUENTA PÚBLICA-2020/014-2020

NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CONTRATISTA: C. RAMÓN CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 03 DE JULIO DE 2020 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **C. RAMÓN CONEJO FLORES** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOP/AR/ CUENTA PÚBLICA-2020/014-2020** REFERENTE A:

ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 10 DE JULIO DE 2020 AL 23 DE AGOSTO DE 2020
45 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL EN MONTO NI EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA LICITACION POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA:
10 DE JULIO DE 2020 AL 17 DE JULIO DE 2020 08 DÍAS CALENDARIO

HOJA 1 DE 2



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 20 DE JULIO DE 2020

ÁREA	URBANA <input type="checkbox"/>
	RURAL <input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/ CUENTA PÚBLICA-2020/014-2020	
NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.	
CONTRATISTA: C. RAMÓN CONEJO FLORES	

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS PESOS 00/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 17 DE JULIO DE 2020, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA "C. RAMÓN CONEJO FLORES" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

*** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIENMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO


C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL


CONTRATISTA: C. RAMÓN CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO

Acta de entrega - recepción

Municipio: Cortazar, Gto.

En Calle Otilio Montaño, entre calles Lázaro Cárdenas y Lindero a Santa Fe de la Purísima, en la Comunidad de Merino, Municipio de Cortazar, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del 26 de Mayo del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Programa Embelleciendo Mi Colonia		
Ejercicio presupuestal:	2020	Programa:	SE
Nombre de la Obra:	Pavimento a base de Empedrado con Rodamiento de Concreto Hidráulico en calle Otilio Montaño, entre calles Lázaro Cárdenas y Lindero a Santa Fe de la Purísima, en la Comunidad de Merino, Municipio de Cortazar, Gto.		
Localidad:	Merino		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	C. Ramón conejo flores		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
		GTO-SOP/PUC-2063-2013	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DOP/AR/PEMC-2020/051-2020		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
15/01/2021	14/04/2021	15/01/2021	29/04/2021
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
29/04/2021	Número de oficio	Fecha de emisión	
	DOP/206-C/2021	06/04/2021	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
3,261,975.52	0.00	3,156,933.07	105,042.45	0.00	0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
3,261,975.52	0.00	3,156,933.07	105,042.45	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

Descripción de los trabajos realizados:

Suministro y colocación de letrero informativo, trazo y nivelación de terreno, excavación mecánica, carga mecánica y acarreo de material, escarificado, conformación de sub-rasante de 20 cms de espesor, conformación de base de 20 cms de espesor, construcción de huellas de concreto, elaboración de corte de concreto, construcción de guardalosa rectangular, construcción de pavimento de empedrado sobre sub-base de material, (agua potable) suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, suministro y colocación de descargas domiciliarias, construcción de registros de 40x60, pozo de visita común, suministro y colocación de tapa y brocal, construcción de guarniciones, construcción de banquetta de concreto, construcción de boca de tormenta, suministro y colocación de lámpara led de 60 watts, limpieza de la obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2555897	Valor de la fianza:	326,197.55
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
14/05/2021		Inicio	Termino
		26/05/2021	25/05/2022
Nombre de la afianzadora:	Sofimex, S.A.		
Ante :	La Tesorería Municipal de Cortazar, Guanajuato		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	Normal	15/01/2021	13/02/2021	480,611.91
02	Normal	14/02/2021	15/03/2021	1,225,873.77
03	Normal	16/03/2021	09/04/2021	1,014,110.07
04	Excedente	10/04/2021	18/04/2021	83,644.90
05	Excedentes	10/04/2021	18/04/2021	305,566.18
06	Fuera de catálogo finiquito	19/04/2021	29/04/2021	152,168.69
Importe total estimado:				3,261,975.52

Observaciones:

El Municipio de Cortazar, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

(Handwritten marks and signatures on the right side of the page)

(Handwritten signature)

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final.

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:





Documento	Descripción
Plano definitivo	De los trabajos realizados
Presupuesto de obra	Definitivo

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivo de documentos	Descripción
Fianzas	Cumplimiento 2513389, Anticipo 2513382
Facturas	8665C de anticipo, 96150 de est. No. 01, A8D1 de est. No. 02, 4001D de est. No. 03, 45685 de est. No. 04 excedentes, 0DDC de est. No. 05 excedentes, D0231 de est. No. 06 fuera de catálogo finiquito.
Finiquito	De los trabajos realizados de fecha 03/05/2021
Convenio modificatorio al contrato	Por volumen y tiempo de fecha 20/04/2021


No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Municipio de Cortazar, Gto.**, representada en este acto por el **C. Ing. Luis Armando Aboytes Torres** en su carácter de **Director de Obras Públicas**. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Alejandro Perea Castro Cargo: Presidente Municipal Interino</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. José Alfredo Jiménez Gasca Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Luis Armando Aboytes Torres Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Ana Ma Razo Rodríguez Cargo: Encargada del despacho de la Contraloría Municipal</p>

R


Por el contratista o empresa ejecutor


Firma: 

Nombre: **C. Ramón Conejo Flores**
Cargo: **Representante Legal**

Por los Beneficiarios

Firma: M. Azucena Chimal Ch.

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Firma: 

Nombre: **Christian Orlando Garcia Diaz**
Cargo: **Inspector, Auditor y vigilante de Obra Pública**

Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:

Firma: _____

Nombre: _____
Cargo: _____









ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: martes, 3 de agosto de 2021

ÁREA URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	
RURAL <input type="checkbox"/>	
CONTRATO NÚMERO:	DOP/AU/PEMC-2021/013-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ERASTO VELAZQUEZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAUL LEON DE LA SELVA, COL. JACINTO LOPEZ, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.
CONTRATISTA:	RAMON CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 28 DE MAYO DE 2021 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **0**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. :
DOP/AU/PEMC-2021/013-2021 REFERENTE A:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ERASTO VELAZQUEZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAUL LEON DE LA SELVA, COL. JACINTO LOPEZ, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 31 de mayo de 2021 AL 13 de agosto de 2021

75 DIAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 949,005.73 / (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS 73/100 M.N.) IVA INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **SÍ HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL**
CONTRATO ORIGINAL POR LA CANTIDAD DE: \$949,005.73 /

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS 73/100 M.N.

Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 31/05/2021 AL 02/08/2021

DEBIDO A LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO QUE SURGIERON DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA ADJUDICACION DIRECTA POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO

TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 909,205.54 / (NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA:

31/05/2021 AL 02/08/2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: martes, 3 de agosto de 2021

ÁREA	URBANA	<input checked="" type="checkbox"/>
	RURAL	<input type="checkbox"/>
CONTRATO NÚMERO:		
NOMBRE DE LA OBRA:		
CONTRATISTA:		

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: ~~/\$909,205.54~~ (NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 02 DE AGOSTO DE 2021, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA " C. RAMON CONEJO FLORES" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.

PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:


- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.


*** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO


C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


L.A. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRATISTA:
ADMINISTRADOR ÚNICO
RAMON CONEJO FLORES 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

ÁREA URBANA

RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/CUENTA PÚBLICA-2020/017-2020

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE DESCANSO EN EL PANTEÓN DE CAÑADA DE CARACHEO, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CONTRATISTA: C. RAMÓN CONEJO FLORES

1.- ANTECEDENTES

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2020 EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA: **C. RAMÓN CONEJO FLORES**

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. : **DOPIAR/CUENTA PÚBLICA-2020/017-2020** REFERENTE A:

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE DESCANSO EN EL PANTEÓN DE CAÑADA DE CARACHEO, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 20 DE JULIO DE 2020 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
45 DÍAS CALENDARIO Y UN IMPORTE DE : \$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **NO HUBO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL EN MONTO NI EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.**

EL MONTO DEL CONTRATO NO SE INCREMENTÓ POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ESCALACION A LOS COSTOS DE LA ADJUDICACIÓN POR LO QUE SE FORMULÓ UN ACUERDO DE AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.) POR LO ANTERIOR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESULTÓ CON UN IMPORTE DE \$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA:
20 DE JULIO DE 2020 AL 19 DE AGOSTO DE 2020 31 DÍAS CALENDARIO

HOJA 1 DE 2

[Handwritten signatures and marks]

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020

ÁREA URBANA
RURAL

CONTRATO NÚMERO: DOP/AR/ CUENTA PÚBLICA-2020/017-2020

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE DESCANSO EN EL PANTEÓN DE CAÑADA DE CARACHEO, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

CONTRATISTA: C. RAMÓN CONEJO FLORES

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, TIENE UN IMPORTE DE: \$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO. EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE ESCALACIÓN RESULTÓ DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CON FECHA DEL 19 DE AGOSTO DE 2020, SE DIERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS MISMOS SE EFECTUARON APEGÁNDOSE EstrictAMENTE AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES Y PLANOS VIGENTES, RECIBIÉNDOSE A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO A SU VEZ EL CONTRATISTA "C. RAMÓN CONEJO FLORES" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE A CAUSA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MANIFESTANDO NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS.


PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ANEXA A LA PRESENTE EL FINIQUITO DE OBRA CON LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1.- OBRA EJECUTADA.
- ANEXO 2.- RELACION DE ESTIMACIONES (RECIBOS Y CARATULAS DE ESTIMACION)
- ANEXO 3.- ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO.
- ANEXO 4.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS ESTIMACIONES.
- ANEXO 5.- CONCILIACION DE MATERIALES
- ANEXO 6.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
- ANEXO 7.- FINIQUITO DE OBRA.

*** DERIVADO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, MEDIANTE LA FIRMA DE ÉSTA DAMOS POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

POR EL MUNICIPIO

C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. LUIS ARMANDO ABOYTÉS TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EDUARDO OJEDA ORTÍZ
TESORERO MUNICIPAL


CONTRATISTA: C. RAMÓN CONEJO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO