



**CORTAZAR**

**SOMOS TODOS**

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.**

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE A LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LEÓN ENTRE CALLE IRAPUATO Y CAMINO VECINAL, COL. VILLAS DE CORTAZAR, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.", EN CUMPLIMIENTO DE LAS BASES PARA LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. MC/LS/DOP-EDO/10-021. EN DICHO LUGAR SE DIERON CITA LOS CONTRATISTAS INVITADOS A PARTICIPAR, ASÍ COMO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. POSTERIORMENTE SE PREGUNTÓ A LOS CONTRATISTAS ASISTENTES SI TIENEN AGUNA DUDA AL RESPECTO A LO QUE MANIFIESTAN LO SIGUIENTE:

- PREGUNTAN EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. PAV002: "Pavimento de concreto premezclado de 20 cm. de espesor  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> (m.r 42) r.n. t.m.a. 1 1/2" , resistencia al 100% a 7 días, colado en piedras máximo de 3x3 m incluye: acarreo de materiales, sobrantes y desperdicios, fabricación del concreto acarreo al sitio de la obra, colado nivelado acabado escobillado, vibrado, curado con curacreto, juntas longitudinales con casquillo y pasajunta de 5/8" @ 60 cm. con machimbrado, calafateo con sello tipo acrílico o similar, juntas de dilatación transversales y longitudinales hacia la guarnición, y entre piedras, de 10 mm. pruebas de laboratorio todos los materiales y la mano de obra p.u.o.t.", YA QUE EN EL MISMO SE ESPECIFICA QUE SERÁ DE F'C=250 KG/CM2 (M.R. 42), POR LO QUE ES NECESARIO ESPECIFICAR CON CUÁL CARACTERÍSTICA SE VA A COTIZAR, ADEMÁS DE QUE EL MISMO VIENE EN CATÁLOGO LA UNIDAD EN M3.

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO SE ACLARA QUE DEBERÁN COTIZAR UN M.R. 42 Y LA UNIDAD SE COTIZARÁ EN M3.

  
OBRAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
C. RAMÓN CONEJO FLORES  
CONTRATISTA

  
CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ARQ. REYNALDO GONZÁLEZ MEDRANO  
CONTRATISTA



**CORTAZAR**

**SOMOSTODOS**

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



*Luis Armando Aboytes T.*  
ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Felipe García Zúñiga*  
C. FELIPE GARCÍA ZÚNIGA  
SUPERVISOR  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

*Jorge Vestiv*

*Jorge Vestiv*